

**Protokół kontroli  
przeprowadzonej przez Komisję Budżetową  
Rady Gminy Miastkowo**

**Komisja w składzie:**

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Bożena Przychodzień  | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Jolanta Małkowska    | - Członek Komisji        |
| 3. Henryk Rupacz        | - Członek Komisji        |
| 4. Tomasz Dmochowski    | - Członek Komisji        |
| 5. Wojciech Ustaszewski | - Członek Komisji        |

przeprowadziła kontrolę w dniu 20 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Nr 10.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.

W kontroli uczestniczył przedstawiciel jednostki Wójt Gminy Kazimierz Górski pełniący swoją funkcję od dnia 1 grudnia 2014 r. (data złożenia ślubowania).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Agnieszka Skupska – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

Przedmiot kontroli:

Wydatkowanie środków budżetowych na zadania inwestycyjne zakończone w I półroczu 2018 r.

Ustalenia kontroli:

Kontroli dokonano na podstawie udostępnionych dokumentów oraz wyjaśnień pracownika Urzędu Gminy.

W pierwszym półroczu 2018 r. zakończono jedną inwestycję, którą objęta kontrolą.

W dniu 28 grudnia 2017 r. złożono zapytanie ofertowe dotyczące wykonania oświetlenia drogowego w miejscowości Gałkówka. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty. Wszystkie spełniły warunki udziału w postępowaniu. W dniu 8 stycznia 2018 r. wyłonioną wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę.

Na podstawie zawartej w dniu 9 stycznia 2018 r. umowy z Firmą ELEKTIS Szczepan Oszczepiński, ul. Szarych Szeregów 24/63 w Białymstoku zrealizowano zamówienie polegające na budowie linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego oraz przebudowy elektroenergetycznej linii nn polegającej na dowieszeniu opraw oświetlenia drogowego w Gałkowie. Wartość przedmiotu umowy to kwota 88 227,90 zł. Termin realizacji 30 kwiecień 2018 r.

Funkcje inspektora nadzoru pełnił Pan Artur Perkowski z Choroszczy za kwotę 1.999,98zł.

W dniu 26 kwietnia Wykonawca zgłosił zadanie do odbioru, a w dniu 18 maja br dokonano odbioru zadania. Zadanie zakończone.

Za przyłączenie 2 szafek oświetleniowych dla PGE zapłacono 278,76 zł.

**Łączne koszty zadania zamykają się kwotą 90.506,64 zł.**

Zalecenia pokontrolne:

Komisja nie zgłaszała żadnych zaleceń pokontrolnych.

Uwagi jednostki kontrolowanej

*Nie zgłoszono*

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi kontrolowanej jednostki, drugi Przewodniczącemu Rady, trzeci pozostaje w aktach Komisji.

**Przedstawiciel  
jednostki kontrolowanej**

WÓJT  
  
.....  
Kazimierz Górski

**Członkowie Komisji:**

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....