

**INFORMACJA**  
**na temat zaawansowania inwestycji zaplanowanych na 2015 r.**

**1/ budowa boiska sportowego w Rydzewie ul. Sportowa- wykonane**

W dniu 3 lutego br zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „KORZENIECKI” w Łomży na wykonanie przedmiotowego zadania za kwotę 86.799,99zł z terminem wykonania do dnia 23 marca br. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Odnowy i Rozwoju Wsi „LIDER” w wysokości 59.231zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Fabian Okurowski za kwotę 1.562,40zł.

**2/ przebudowa z rozbudową drogi gminnej w Miastkowie ul. Różana-** w dniu 8 kwietnia br zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-mostowych „OSTRADA” w Ostrołęce na wykonanie przedmiotowego zadania. Wartość zadania stanowi kwotę- 686.609,28zł. Zadanie będzie dofinansowane w ramach programu- poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego wsi Miastkowo ”SCHETYNÓWKA” w wysokości 50%. Termin realizacji stanowi okres do 31.08.br. Funkcję inspektora nadzoru pełni Pan Adam Łazarski za kwotę 6.179,48zł.

**4/ rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Miastkowie** – w dniu 07.07.br przekazano plac budowy. Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo realizacji Inwestycji w Ostrołęce za kwotę 197.028,58zł. Termin realizacji stanowi okres do 30.09.br. Funkcję inspektora nadzoru pełni Pan Fabian Okurowski za kwotę 2.955,43zł.

**5/ zakup programu** do prowadzenia ewidencji dróg i nieruchomości  
**budżet -20.000,00zł** - zamówienie będzie zrealizowane w II półroczu

**6/ remont dachu świetlicy wiejskiej w Drogoszewie- wykonane**

W dniu 5 lutego br zawarto umowę z firmą Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach w Łomży na wykonanie wymiany pokrycia dachowego oraz wykonanie instalacji odgromowej za cenę 24.029,98zł z terminem wykonania do dnia 24 marca br. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Fabian Okurowski za kwotę 480,60zł. Zadanie było dofinansowane z PROW w wysokości 17.192,17zł.

**7/ remont dachu świetlicy wiejskiej w Łubach -Kurkach**

W dniu 31 lipca br otrzymano dokumentację projektową na zmianę pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Łubach-Kurkach. Autorem projektu było Biuro Usług Projektowo-Inwestycyjnych Leszek Piątkowski w Ostrołęce za kwotę 3.075,00zł. Kosztorysowa wartość robót budowlanych stanowi kwotę 52.289,78zł.

**8/ budowa wodociągu (przejęcie)-** przejęto 587m sieci wodociągowej Ø90 w drodze gminnej wewnętrznej –obręb Zaruzie i Sosnowiec za kwotę 45.479,15zł

**9/ Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Leopoldowo-** w dniu 27 lutego br otrzymano dokumentację na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 105865B we wsi Leopoldowo do granicy Gminy. Autorem projektu była firma: ZPI „LAZAR” Adam Łazarski ul. Kierzkowa 118A w Łomży zgodnie ze zleceniem z dnia 09.07.2014r Nr IGN.7031.10.2014. Kosztorysowa wartość robót budowlanych stanowi kwotę 1.049.937,09zł.

Fundusze sołeckie:

1. **Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Chojnach Naruszczykach** - 9.592,87zł
2. **Budowa boiska sportowego w Czartorii** – w dniu 05.06.br zawarto umowę z Pracownią Architektury „FORMA” Teresa Chwał w Łomży na opracowanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie za kwotę 1.650,00zł z terminem wykonania do dnia 30.06.br. Po odbiorze dokumentacji zostanie przeprowadzone postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 95.499,38zł, dlatego też zadanie wykonywane będzie etapowo w zależności od wysokości posiadanych środków i zakresu robót uzgodnionego z sołectwem. Rozpoczęcie robót planowane jest w II półroczu br. Wysokość zaplanowanych środków na 2015r stanowi kwotę 14.286zł.
3. **Budowa placu zabaw dla dzieci w Drogoszewie** – w dniu 05.06.br zawarto umowę z Pracownią Architektury „FORMA” Teresa Chwał w Łomży na opracowanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie za kwotę 1.650,00zł z terminem wykonania do dnia 30.06.br. Po odbiorze dokumentacji zostanie przeprowadzone postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 29.741,08zł, dlatego też zadanie wykonywane będzie etapowo w zależności od wysokości posiadanych środków i zakresu robót uzgodnionego z sołectwem. Rozpoczęcie robót planowane jest w II półroczu br. Wysokość zaplanowanych środków na 2015r stanowi kwotę 21.549,71zł.
4. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w Gałkówce** – w dniu 06.05. br zlecono opracowanie mapy do celów projektowych . Kolejną czynnością będzie zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. Wysokość zaplanowanych środków na 2015r stanowi kwotę 10.400,12zł
5. **Żwirowanie drogi gminnej dz. nr 93/2 i 93/1 w Kaliszkach** – w dniu 23.07. br wykonano żwirowanie drogi za kwotę 7.553,00zł
6. **Remont drogi gminnej dz. nr 95 w Korytkach- Leśnych** – w dniu 15 i 16.07. br wykonano żwirowanie drogi za kwotę 8.099,00zł
7. **Rozbudowa skrzyżowania dz. nr 95 i 91 w Krasce** – po dokonaniu uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży i okazaniu w dniu 11.06. granic drogi zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Następnie zostanie opracowana dokumentacja na rozbudowę skrzyżowania. Wysokość zaplanowanych środków na 2015r stanowi kwotę 9.044,71zł
8. **Żwirowanie drogi dz. nr119 w Kuleszce** – w dniu 24.07. br wykonano żwirowanie drogi za kwotę 12.831,00zł
9. **Żwirowanie dróg w Leopoldowie** – w dniu 9 i 10.07. br wykonano żwirowanie drogi za kwotę 9.919,00zł
10. **Żwirowanie drogi dz. nr136/2 w Łubach-Kiertanach** – w dniu 10 i 14.07. br wykonano żwirowanie drogi za kwotę 9.464,00zł
11. **Żwirowanie drogi dz. nr 343 w Łubach-Kurkach** – w dniu 14 i 15.07. br wykonano żwirowanie drogi za kwotę 11.466,00zł
12. **Budowa siłowni na świeżym powietrzu przy GOK w Miastkowie** – w dniu 05.06.br zawarto umowę z Pracownią Architektury „FORMA” Teresa Chwał w Łomży na opracowanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie za kwotę 1.650,00zł z terminem wykonania do dnia 30.06.br. Po odbiorze dokumentacji zostanie przeprowadzone postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 42.217,72zł, dlatego też zadanie wykonywane będzie etapowo w zależności od wysokości posiadanych środków i zakresu robót uzgodnionego z sołectwem. Rozpoczęcie robót planowane jest w II półroczu br. Wysokość zaplanowanych środków na 2015r stanowi kwotę 34.260,30zł

13. **Budowa placu zabaw dla dzieci w Nowosiedlinach** – w dniu 05.06.br zawarto umowę z Pracownią Architektury „FORMA” Teresa Chwał w Łomży na opracowanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie za kwotę 1.650,00zł z terminem wykonania do dnia 30.06.br. Po odbiorze dokumentacji zostanie przeprowadzone postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 35.903,55zł, dlatego też zadanie wykonywane będzie etapowo w zależności od wysokości posiadanych środków i zakresu robót uzgodnionego z sołectwem. Rozpoczęcie robót planowane jest w II półroczu br. Wysokość zaplanowanych środków na 2015r stanowi kwotę 9.901,22zł
14. **Budowa ogrodzenia działki nr 114 w Podosiu-** w dniu 17.06.br zakupiono mapę zasadniczą do zgłoszenia wykonania ogrodzenia. W dniu 15.07.br dokonano okazania granic przedmiotowej działki. W czasie czynności geodezyjnej i do chwili obecnej właściciel przyległej nieruchomości nie wyraził zgody na przebieg granicy. W m-cu sierpniu zostanie ustalona wartość kosztorysowa wykonania zadania. Rozpoczęcie robót planowane jest w II półroczu br. po uzgodnieniu zakresu robót I etapu w zależności od wysokości posiadanych środków. Wysokość zaplanowanych środków na 2015r stanowi kwotę 10.791,98zł
15. **Budowa placu zabaw dla dzieci na dz. wspólnoty w Rybakach** – w dniu 05.06.br zawarto umowę z Pracownią Architektury „FORMA” Teresa Chwał w Łomży na opracowanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie za kwotę 1.650,00zł z terminem wykonania do dnia 30.06.br. Po odbiorze dokumentacji zostanie przeprowadzone postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 39.512,96zł, dlatego też zadanie wykonywane będzie etapowo w zależności od wysokości posiadanych środków i zakresu robót uzgodnionego z sołectwem. Rozpoczęcie robót planowane jest w II półroczu br. Wysokość zaplanowanych środków na 2015r stanowi kwotę 11.100,33zł
16. **Budowa siłowni na świeżym powietrzu w Rydzewie** – w dniu 05.06.br zawarto umowę z Pracownią Architektury „FORMA” Teresa Chwał w Łomży na opracowanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie za kwotę 1.650,00zł z terminem wykonania do dnia 30.06.br. Po odbiorze dokumentacji zostanie przeprowadzone postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 26.087,01zł. Zadanie wykonywane będzie etapowo w zależności od wysokości posiadanych środków i zakresu robót uzgodnionego z sołectwem. Rozpoczęcie robót planowane jest w II półroczu br. Wysokość zaplanowanych środków na 2015r stanowi kwotę 25.729,46zł
17. **Remont drogi gminnej dz. nr 88 w Rydzewie-Gozdy** – w dniu 28.07. br wykonano żwirowanie drogi za kwotę 9.100,00zł
18. **Remont drogi gminnej dz. nr 33 w Sosnowcu** – w dniu 29.07. br wykonano żwirowanie drogi za kwotę 9.555,00zł
19. **Remont (żwirowanie)drogi gminnej dz. nr 183, 184, 185 w Sulkach** – w dniu 07.07. br wykonano żwirowanie drogi za kwotę 10.283,00zł
20. **Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Tarnowie-** w dniu 03.06.br zakupiono wyposażenie (4 stoły i 40 krzeseł)za kwotę 6.356,00zł.
21. **Umundurowanie jednostki OSP w Tarnowie** – w dniu 06.03.br zakupiono 9 mundurów za kwotę 3.472,18zł
22. **Remont drogi w Tarnowie** – w dniu 21.07. br wykonano żwirowanie drogi za kwotę 7.735,00zł
23. **Ogrodzenie działki przeznaczonej pod świetlicę wiejską w Zaruziu** – zakupiono mapę zasadniczą do zgłoszenia wykonania ogrodzenia. Ogrodzenie będzie wykonywane etapowo w zależności od wysokości posiadanych środków. Rozpoczęcie robót planowane jest w II półroczu br.